

ACTA DE LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE COLIMA (COPLADEMUN) 2018-2021 EN SU COMISIÓN PERMANENTE.

En la ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, siendo las 12:00 horas del día 30 de abril del 2021, se reunieron en conferencia virtual en línea en tiempo real los integrantes de la Comisión Permanente del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) atendiendo la convocatoria girada por la Dirección General de Obras Públicas y Planeación en seguimiento a la instrucción dada por el Lic. Javier Llerenas Cobián Presidente Municipal Interino para celebrar la Séptima Sesión del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Colima 2018-2021 en su Comisión Permanente de conformidad al siguiente:

Orden del día.

- 1.- Lista de asistencia y confirmación del *quórum* legal, a cargo del **Ing. Luis Armando Aguirre Rochin**, Director General de la Dirección de Obras Públicas y Planeación.
- 2.- Instalación de la Sesión a cargo del **Ing. Luis Armando Aguirre Rochin**.
- 3.- Exposición de objetivos de la reunión.
 - A. Notificación de cambios en los integrantes del COPLADEMUN, a cargo del **Ing. Luis Armando Aguirre Rochin**.
 - B. Presentación y puesta a consideración del cierre del Programa Operativo Anual (POA) ejercicio FORTASEG 2020, a cargo de la **Ing. Beatriz Ofelia Contreras Amador**.
 - C. Presentación y puesta a consideración del cierre del POA ejercicio FISMDF 2020, a cargo de la **Ing. Beatriz Ofelia Contreras Amador**.
 - D. Presentación y puesta a consideración del cierre del POA ejercicio FORTAMUN 2020, a cargo de la **Ing. Beatriz Ofelia Contreras Amador**.



E. Presentación y puesta a consideración del POA ejercicio 2021, a cargo del **Ing. Luis Armando Aguirre Rochin**.

4.- Asuntos Generales a cargo del **Ing. Luis Armando Aguirre Rochin**.

5.- Clausura de la Sesión a cargo del **Ing. Luis Armando Aguirre Rochin**.

Para desahogar el primer punto del orden del día haciendo uso de la voz el Ing. Luis Armando Aguirre Rochin en representación del Lic. Javier Llerenas Cobián, Presidente Municipal Interino, agradeció la presencia virtual de todos los participantes y da la más cordial bienvenida a la **7ma. Sesión Ordinaria del COPLADEMUN 2018-2021 en su Comisión Permanente**, realizó el pase de lista verificando la presencia de 13 personas conectadas en video conferencia de las 15 convocadas, mismas que se enlistan a continuación:

1. En representación del **LIC. JAVIER LLERENAS COBIÁN**, Presidente Municipal Interino del Municipio de Colima, el **ING. LUIS ARMANDO AGUIRRE ROCHIN**, Director General de Obras Públicas y Planeación del Municipio de Colima.
2. En representación del **M.A. SANTIAGO CHAVÉZ CHAVÉZ**, Secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima y Secretario Técnico del COPLADEMUN, el **MTRO. RICARDO ÁVILA RECILLAS**, Director de Programación y Seguimiento del Gobierno del Estado de Colima.
3. En representación de la **LICDA. MA. GUADALUPE SOLÍS RAMÍREZ**, Delegada Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Colima y Asesora Técnica Federal del COPLADEMUN, el **ING. ANTONIO BARAJAS BARBOSA**, Jefe de la Unidad de Desarrollo Social y Humano de la Secretaría de Bienestar Delegación Colima.
4. En representación **MTRO. ALDO RAÚL MARTÍNEZ LIZARDI**, Secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Colima y Asesor Técnico Estatal del COPLADEMUN, el **LIC. MARCO OCTAVIO SALVATIERRA PASTOR**, Jefe del Departamento de Infraestructura Social, de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Colima.



5. El **ING. J. JESÚS RÍOS AGUILAR**, Director del Instituto de Planeación para el Municipio de Colima (IPCO) y Asesor Técnico Municipal del COPLADEMUN.
6. En representación del **LIC. CARLOS MALDONADO OROZCO**, Presidente del Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Delegación Colima e integrante del Consejo de Participación Social Municipal, el **ING. JULIO LUGO BARRIGA**.
7. En representación del **ARQ. OMAR EDEL GONZÁLEZ MONTES**, Presidente del Colegio de Arquitectos del Estado de Colima A.C., el **ARQ. ANGEL MARIO HOYOS HOYOS**.
8. **REGIDOR ÁLVARO LIZARDO ESPINOZA**, Regidor Suplente y Presidente de la Comisión de Planeación, Obras y Servicios Públicos.
9. **ING. BEATRIZ OFELIA CONTRERAS AMADOR**, Directora de Construcción del Municipio de Colima y Coordinadora de la Comisión de Obra Pública y Planeación del COPLADEMUN.
10. **MTRA. LIVIER VELASCO NUNCIO**, Directora General de Desarrollo Económico, Social y Humano del Municipio de Colima y Coordinadora de la Comisión de Desarrollo Económico, Social y Humano del COPLADEMUN.
11. En representación de la **C.P. MARÍA CRISTINA GONZÁLEZ MÁRQUEZ**, Contralora Municipal de Colima y Coordinadora de la Comisión de Eficiencia y Transparencia Gubernamental del COPLADEMUN, la **ING. SARA JUDITH SANTIBÁÑEZ IBÁÑEZ** Jefa del Departamento de Auditoría de Obra Pública del Municipio de Colima.
12. **DRA. ANA ISABEL GALAVIZ MOSQUEDA**, Directora General de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Municipio de Colima y Coordinadora de la Comisión de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del COPLADEMUN.
13. **ARQ. ELIZABETH JOSEFINA GARCÍA ESPÍRITU**, Jefa de departamento de Planeación y Evaluación de la Dirección de Planeación del Municipio de Colima.

Acto seguido, para desarrollar el segundo punto del orden del día el Ing. Luis Armando Aguirre Rochin habiendo verificado *quórum* legal y haciendo uso de la voz expresa: *"Siendo las 12:15 horas del día viernes 30 de abril de 2021, declaro formalmente instalado el Comité de Planeación para el*




Desarrollo Municipal de Colima 2018-2021 en su Comisión Permanente”, quedando de esta manera instalada la Sesión dando paso al desahogo de los trabajos de la misma.

Para el desarrollo del tercer punto del orden del día Ing. Luis Armando Aguirre Rochin comunicó a los presentes que de conformidad con el artículo 9, secciones VI, VIII y XII, y el artículo 12 del Reglamento Interior del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Colima, durante la sesión virtual en línea se expondrían y desahogarían los objetivos de la reunión comenzando por:

A. El cambio en integrantes del COPLADEMUN que con motivo de los movimientos en la Presidencia Municipal y la Dirección General de Obras Públicas y Planeación y que de acuerdo Reglamento Interior del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Colima corresponde al Presidente Municipal ocupar la Presidencia del COPLADEMUN, al Director General de Obras Públicas y Planeación ocupar la Coordinación General del COPLADEMUN y la del Secretario de Actas y Acuerdos que corresponde al Coordinador General del COPLADEMUN la designación de mismo, por lo que en el presente acto se formalizan estos nombramientos correspondiendo al Lic. Javier Llerenas Cobián ocupar la Presidencia del COPLADEMUN, al Ing. Luis Armando Aguirre Rochin la Coordinación General y éste a su vez designa a la Arq. Elizabeth Josefina García Espíritu, Jefa del Departamento de Planeación y Evaluación de la Dirección de Planeación de Municipio de Colima como Secretaria de Actas y Acuerdos del COPLADEMUN.

B. Presentación y puesta a consideración el cierre del POA ejercicio 2020 correspondiente al FORTASEG a cargo de la Ing. Beatriz Ofelia Contreras Amador quien expuso de manera puntual y detallada el siguiente cuadro:



No.	COLONIA/ COMUNIDAD	OBRA	INVERSION RECURSOS MUNICIPAL	INVERSION RECURSOS FEDERAL	MONTO EJERCIDO	ORIGEN DE LOS RECURSOS	REINTEGRO A LA FEDERACION MARZO 2021	BENEFICIARIOS DIRECTOS	METAS	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y, EN SU CASO, A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FORTASEG 2020).											
1	EL PORVENIR	COMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (MEDORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN)	\$ -	\$ 5,801,440.00	\$ 5,801,440.00	FORTASEG 2020	0.00	24,500	Armería, Baños vestidores, Gimnasio, Baño el sala de juicios orales, area de comedores, pizalleta, y coqueta en estacionamiento	100%	100%
TOTALES				\$ 5,801,440.00	\$ 5,801,440.00		\$ -				

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]


[Handwritten mark]

[Handwritten signature]




C. Presentación y puesta a consideración el cierre del POA ejercicio 2020 correspondiente al FISMDF a cargo de la Ing. Beatriz Ofelia Contreras Amador quien expuso y dio lectura al siguiente cuadro:

[The page contains several handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top center, a signature on the left, a signature in the middle, a signature on the right, and several smaller signatures at the bottom.]



RAMO 35 / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)											
No.	COLONIA/ COMUNIDAD	OBRA	INVERSION RECURSOS MUNICIPAL	INVERSION RECURSOS COMPLEMENTARIA REQUISITOS FEDERAL	MONTO EJERCIDO	ORIGEN DE LOS RECURSOS	RENTREGO MARZO 2021	BENEFICIARIOS DIRECTOS	METAS	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
PROYECTOS DE INCIDENCIA DIRECTA DE ACUERDO A LA CLASIFICACION REGISTRA POR LA MIDS											
1	VARIAS COLONIAS	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA DORMITORIO O CUARTO PARA BAÑO	\$ 840,800.76	\$ -	\$ 733,171.60	FISM 2020	\$ 107,629.16	55.00	12 cuartos	100%	100%
2	EL PORVENIR	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE ALBAÑILES, COLONIA EL PORVENIR, MUNICIPIO DE COLIMA, COLIMA	\$ 299,495.12	\$ -	\$ 299,676.86	FISM 2020	\$ 2,818.26	28.00	6 baños	100%	100%
3	TEPAMES	REHABILITACION DE CANCHAS Y ESPACIOS DEPORTIVOS/SISTEMA DE ALUMBRADO Y SU RED ELECTRICA, LOCALIDAD DE TEPAMES, MUNICIPIO DE COLIMA, COLIMA	\$ 3,102,946.25	\$ -	\$ 3,102,946.24	FISM 2020	\$ 0.01	105.00	1 transformador 25kva, reparacion del centro de carga, colocacion de 8 luminarias	100%	100%
4	TEPAMES	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, COMUNIDAD TEPAMES, MUNICIPIO DE COLIMA, COL	\$ 362,770.90	\$ -	\$ 362,770.89	FISM 2020	\$ 0.01	54.00	171 ml	100%	100%
PROYECTOS DE INCIDENCIA COMPLEMENTARIA DE ACUERDO A LA CLASIFICACION REGISTRA POR LA MIDS											
5	INFONAVIT LA ESTANCIA	REAHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL Y ESPACIOS DEPORTIVOS, COL. INFONAVIT LA ESTANCIA	\$ 3,667,693.65	\$ -	\$ 3,667,693.65	FISM 2020	\$ -	180.00	paso sintético 4681 m2, 5 equipos de gimnasio, malla cercacel 489 m2, rehabilitación de cocina y baños, 2 bancas para jugadores.	100%	100%
6	ZONA CENTRO	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN COLIMA LOCALIDAD COLIMA ASENTAMIENTO COLIMA CENTRO (IGNACIO SANDOVAL DE AV. SAN FERNANDO A ALDAMA)	\$ 1,776,255.29	\$ -	\$ 1,776,255.28	FISM 2020	\$ 0.01	520.00	7,444.08 M2	100%	100%
7	ZONA CENTRO	REHABILITACION DE REVESTIMIENTO EN COLIMA LOCALIDAD COLIMA ASENTAMIENTO COLIMA CENTRO (IGNACIO SANDOVAL DE ALDAMA A FCO. I. MADERO)	\$ 1,055,121.34	\$ -	\$ 995,009.52	FISM 2020	\$ 60,111.82	193.00	3054.98 m2	100%	100%
8	ZONA SUR	REVESTIMIENTO ASFALTICO CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, TRAMO CALLE FRANCISCO I. MADERO Y MORELOS, COLONIA CENTRO, CIUDAD DE COLIMA, COLIMA.	\$ 311,995.25	\$ -	\$ 310,453.62	FISM 2020	\$ 1,541.63	51.00	1217.33 m2	100%	100%
9	ZONA SUR	REVESTIMIENTO ASFALTICO CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, TRAMO CALLE MORELOS Y AV. REY COLIMAN, COLONIA CENTRO, CIUDAD DE COLIMA.	\$ 369,988.73	\$ -	\$ 367,507.73	FISM 2020	\$ 2,481.00	27.00	1577.12 m2	100%	100%
10	ZONA SUR	REHABILITACION DE CALLE (ASFALTO) BELISARIO DOMINGUEZ DE AV. REY COLIMAN A 20 DE NOVIEMBRE, COLONIA COLIMA CENTRO, MUNICIPIO DE COLIMA, COLIMA.	\$ 1,193,776.28	\$ -	\$ 1,193,776.27	FISM 2020	\$ 0.01	219.00	5250.87 m2	100%	100%
11	COL LA ATREVIDA	REHABILITACION DE CALLE (ASFALTO) VENUSTIANO CARRANZA DE AVENIDA DE LOS MAESTROS A MACHO VIO HERRERA COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE COLIMA, COLIMA	\$ 1,273,549.57	\$ -	\$ 1,273,549.57	FISM 2020	\$ -	278.00	5,731.68 M2	100%	100%
12	LOMAS VISTA HERMOSA	REHABILITACION DE CALLE (ASFALTO) VENUSTIANO CARRANZA DE CALLE MARTIN LUIS GUZMAN Y ESTEBAN GARCIA, COLONIA LOMAS VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE COLIMA, COLIMA	\$ 817,767.86	\$ -	\$ 817,767.85	FISM 2020	\$ 0.01	101.00	4,358.21 m2	100%	100%
13	LOMAS VISTA HERMOSA	REHABILITACION DE CALLE (ASFALTO) VENUSTIANO CARRANZA DE CALLE MARTIN LUIS GUZMAN A AVENIDA TECNOLÓGICO, COLONIA LOMAS VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE COLIMA, COLIMA	\$ 508,972.86	\$ -	\$ 508,972.86	FISM 2020	\$ -	72.00	2662.66 m2	100%	100%



14	3 ER CINTURON PERIFERICO	REHABILITACIÓN DE CALLE (ASFALTO) VENUSTIANO CARRANZA DE CALLE GORRION A AVENIDA TECNOLÓGICO, COLONIA LAS PALMAS, MUNICIPIO DE COLIMA, COLIMA.	\$ 3,418,374.65	\$ -	\$ 3,418,337.01	FISM 2020	\$ 37.64	188.00	10986.81 m2	100%	100%
15	ZONA CENTRO	REHABILITACIÓN DE CALLE (ASFALTO) AQUILES SERDAN, DE CALLE MACLOVIO HERRERA A AVENIDA DE LOS MAESTROS, COLONIA JARDINES DE LA CORREGIDORA, MUNICIPIO DE COLIMA, COL.	\$ 1,158,784.50	\$ -	\$ 1,155,867.08	FISM 2020	\$ 2,917.42	125.00	6031.39 m2	100%	100%
16	COL EL MORALETE	REHABILITACIÓN DE CALLE (ASFALTO) FRANCISCO I. MADERO, DE CALLE 10 DE JUNIO A IGNACIO TORRES, COLONIA EL MORALETE, MUNICIPIO DE COLIMA, COLIMA.	\$ 146,917.79	\$ -	\$ 146,917.79	FISM 2020	\$ -	222.00	6954.5 m2	100%	100%
17	COL EL MORALETE	IREHABILITACIÓN DE CALLE (ASFALTO) FRANCISCO I. MADERO, DE CALLE IGNACIO TORRES A CALZ. GENERAL PEDRO GALVAN NORTE, COLONIA EL MORALETE, MUNICIPIO DE COLIMA, COLIMA.	\$ 1,777,935.83	\$ -	\$ 1,777,935.82	FISM 2020	\$ 0.01	80.00	9984.67 m2	100%	100%
18	ZONA CENTRO	REHABILITACIÓN DE CALLE (ASFALTO) IGNACIO ALLENDE, DE CALLE EMILIO CARRANZA A GENERAL PEDRO GALVAN NORTE, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE COLIMA, COL.	\$ 593,748.94	\$ -	\$ 593,748.92	FISM 2020	\$ 0.02	271.00	3075.27 m2	100%	100%
19	ZONA CENTRO	REHABILITACIÓN DE CALLE (ASFALTO) IGNACIO ZARAGOZA, DE CALZ. GENERAL PEDRO GALVAN NORTE A GENERAL SILVERIO NUÑEZ, COLONIA COLIMA CENTRO, MUNICIPIO DE COLIMA, COLIMA.	\$ 1,418,532.59	\$ -	\$ 1,418,532.58	FISM 2020	\$ 0.01	242.00	7057.238 m2	100%	100%
20	COL POPULAR	REHABILITACIÓN DE CALLE (ASFALTO) MEDELLIN, DE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE A BOULEVARD CRITOBAL COLÓN, COLONIA POPULAR, MUNICIPIO DE COLIMA, COLIMA.	\$ 1,859,058.79	\$ -	\$ 1,858,007.99	FISM 2020	\$ 1,050.80	110.00	8314.51 m2	100%	100%
21	ZONA CENTRO	REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO A BASE DE MATERIAL PETREO Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CALLE MEDELLIN TRAMO II CALLE VICTORIA A NICOLAS BRAVO, COLONIA CENTRO, CIUDAD DE COLIMA, COLIMA.	\$ 211,405.35	\$ -	\$ 211,405.35	FISM 2020	\$ -	81.00	2790.78 m2	100%	100%
22	COL NUEVO MILENIO I, II Y III	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO AVENIDA ACAPULCO, TRAMO VIAS DEL FFCC Y AVENIDA LAS CUMBRES EN LA COLONIA NUEVO MILENIO, EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA.	\$ 3,774,318.57	\$ -	\$ 3,774,317.81	FISM 2020	\$ 0.76	224.00	3913,0105 m2	100%	100%
23	COLPATIOS DEL FERROCARRIL	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN (ASFALTO) CALLE GARROTOS DE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ A MAQUINISTAS, ASENTAMIENTO PATIOS DEL FERROCARRIL, EN LA LOCALIDAD DE COLIMA, COLIMA.	\$ 370,640.59	\$ -	\$ 370,640.45	FISM 2020	\$ 0.14	45.00	1150.39 m2	100%	100%
24	FRANCISCO VILLA I	REHABILITACIÓN DE BOCATORRENTE EN CALLE NARCISO BASSOLS COLONIA EL MORALETE, MUNICIPIO DE COLIMA, COLIMA.	\$ 269,545.51	\$ -	\$ 268,271.08	FISM 2020	\$ 1,274.43	78.00	1 bocatorrenmenta	100%	100%
25	COL LAS AMARILLAS	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN COLONIA LA ARMONIA (LAS AMARILLAS), MUNICIPIO DE COLIMA, COLIMA.	\$ 2,011,077.48	\$ -	\$ 2,010,586.53	FISM 2020	\$ 4,90.95	56.00	654 M3	100%	100%
26	LA ESTANCIA	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A CEDECO BARRIO DE LA CRUZ, COLONIA LA ESTANCIA, CIUDAD DE COLIMA, COLIMA.	\$ 130,800.48	\$ -	\$ 130,800.47	FISM 2020	\$ 0.01	27.00	8036 m2 banquetas, 128 m2 de empedrado, 48 ml de macchuelo	100%	100%

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



27	LAS GUASIMAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LOCALIDAD LAS GUASIMAS (LAS BORREGAS), MUNICIPIO DE COLIMA, COLIMA.	\$ 335,691.37	\$ -	\$ 335,691.37	FISM 2020	\$ -	67.00	112.09 m ² de banquetas, 136.42 m de mochuelo, 64.47 m ² de rampas universales, 288.4 m ² rampas cocheras	100%	100%
28	COL DIAMANTES	ALUMBRADO PÚBLICO CARRETERA AL ISENCO	\$ 185,682.73	\$ -	\$ 185,682.73	FISM 2020	\$ -	65.00	21 luminarias	100%	100%
29	PISCILA	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE PISCILA, MUNICIPIO DE COLIMA, COLIMA.	\$ 2,567,211.01	\$ -	\$ 2,567,211.00	FISM 2020	\$ 0.01	47.00	1 parque	100%	100%
30	UNIDAD ANTORICHISTA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COLIMA ASENTAMIENTO UNIDAD ANTORICHISTA	\$ 362,802.25	\$ -	\$ 362,802.25	FISM 2020	\$ -	90.00	1013.39 m ²	100%	100%
TOTALES			\$ 331.42	\$ -	\$ 36,182,238.38		\$ 331.42				
			\$ 36,362,924.00		\$ 180,685.62						











D. Presentación y puesta a consideración el cierre del POA ejercicio 2020 correspondiente al FORTAMUN a cargo de la Ing. Beatriz Ofelia Contreras Amador quien expuso y dio lectura al siguiente cuadro:


[The page contains several handwritten signatures in blue ink, scattered across the lower half of the document. The signatures are stylized and difficult to decipher. There are approximately 10-12 distinct marks, some appearing to be initials or full names. The largest signature is in the center-left, and another large one is at the bottom center. Smaller marks are scattered to the right and bottom right.]



RAMO 33 / FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

Nº.	COLONIA/ COMUNIDAD	OBRA	INVERSION RECURSOS MUNICIPAL	INVERSION COMPLEMENTARIA RECURSOS FEDERAL	MONTO EJERCIDO	ORIGEN DE LOS RECURSOS	REINTEGRO MARZO 2021	BENEFICIARIOS DIRECTOS	METAS	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
1	EL PORVENIR	INSTALACION ELECTRICA DE VOZ Y DATOS CATEGORIA A6 EN MODULO DE ATENCION EN EDIFICIO DE JUICIOS ORALES.	\$ 4,512,612		\$ 4,512,612	FORTAMUN 2020	-		12 Contactos para modulos de salas de juicios instalacion de voz y datos categoria 6.	100%	100%
2	NIÑOS HEROES, PRADOS DEL SUR Y MIGUEL HIDALGO	REPARACION DE COLECTORES EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA	\$ 148,278,93		\$ 148,278,93	FORTAMUN 2020	-		26M cambio de tubería y cambio de una bocanorma	100%	100%
3	COLIMA	TRABAOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA AV. VENUSTIANO CARRANZA, COLIMA. COL.	\$ 1,076,930.86		\$ 1,076,930.86	FORTAMUN 2020	-	639.00	372.47 m2	100%	100%
TOTALES:			\$ 1,270,335.91		\$ 1,270,335.91		\$ -				

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature 'F' and several smaller ones, some with checkmarks.



[Firma manuscrita]

Una vez expuestos los cierres del ejercicio 2020 de los 3 fondos anteriores el Ing. Luis Armando Aguirre Rochin consultó a los presentes virtuales si tuvieran alguna duda o precisaran del algún detalle de la información presentada, a lo que no hubo ninguna consideración; antes de pasar al siguiente orden del día se consulta nuevamente a los presentes virtuales ahora para la aprobación del cierre expuesto pidiendo lo manifestaran levantando su mano, a lo que los participantes virtuales asintieron con el gesto solicitado.

E. A continuación para la exposición de la propuesta del Programa Operativo Anual de obras y acciones ejercicio 2021 en lo correspondiente al FISMDF y puesta a consideración de la Comisión, nuevamente hace uso de la voz el Ing. Luis Armando Aguirre Rochin dando a conocer con detalle el cuadro de obras que se plasman a continuación:

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021 MUNICIPIO DE COLIMA									
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISMDF)									
Techo Financiero \$35,559,269.00 Monto programado \$35,559,269.00									
No.	Zona	COLONIA O COMUNIDAD	TIPO DE OBRA (SUB CLASIFICACION)	INCIDENCIA	NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO DEFINIDO POR MIDS COMO DEFINITIVO	MONTO PROPUESTO	METAS	UNIDAD	IMPACTO EN INFRAESTRUCTURA
1	-	MUNICIPIO	PRODIM	N/A	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (2% DEL MONTO TOTAL) CREACION Y ACTUALIZACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL, PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL O SIMILAR	\$200,000.00	1.00	PROGRAMA	GASTOS COMPLEMENTARIOS
2	-	MUNICIPIO	GASTOS IDIRECTOS	N/A	GASTOS INDIRECTOS PARA LA CONTRATACION DE ESTUDIOS DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE EVALUACION DE PROYECTOS Y GASTOS INDIRECTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA LA VERIFICACION Y EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FAIS	\$464,817.65	1.00	PROGRAMA	GASTOS COMPLEMENTARIOS
3	URBANA	VARIAS COLONIAS	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	DIRECTA	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO Y CUARTOS PARA BAÑO EN COLIMA, EN VARIAS COLONIAS	\$1,200,000.00	25.00	ACCIONES EN VIVIENDA	CALIDAD EN LA VIVIENDA
4	URBANA Y RURAL	VARIAS	ELECTRIFICACION RURAL Y URBANA EN COLONIAS POBRES	DIRECTA	AMPLIACIÓN O CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN COLIMA, EN VARIAS LOCALIDADES Y/O COLONIAS	\$300,000.00	6.00	ELECTRIFICACIONES	SERVICIOS BASICOS A LA VIVIENDA
5	RURAL	VARIAS COMUNIDADES	AGUA POTABLE	DIRECTA	AMPLIACIÓN O CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA) EN COLIMA, EN VARIAS LOCALIDADES	\$600,000.00	2.00	REDES	SERVICIOS BASICOS A LA VIVIENDA
6	RURAL	VARIAS COMUNIDADES	DRENAJE SANITARIO	DIRECTA	AMPLIACIÓN O CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN COLIMA, EN VARIAS LOCALIDADES	\$600,000.00	2.00	REDES	SERVICIOS BASICOS A LA VIVIENDA
7	URBANA	COL CUAUHTEMOC	URBANIZACION	COMPLEMENTARIA	REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLIMA, COLONIA CUAUHTEMOC	\$2,100,000.00	1.00	CANCHA	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

[Firmas manuscritas]



8	RURAL	LAS TUNAS	URBANIZACION	COMPLEMENTARIA	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS (ETAPA DE BAÑOS) EN COLIMA, LOCALIDAD LAS TUNAS	\$200,000.00	1.00	MODULO DE BAÑOS	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
9	URBANA	VARIAS COLONIAS	URBANIZACION	COMPLEMENTARIA	REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN COLIMA, EN VARIAS COLONIAS	\$900,000.00	5.00	CANCHAS	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
10	URBANA	COL. LAS AMARILLAS	URBANIZACION	COMPLEMENTARIA	REHABILITACIÓN DE PUENTE EN COLIMA, COLONIA LAS AMARILLAS	\$2,000,000.00	1.00	PUENTE	EQUIPAMIENTO URBANO
11	URBANA	SAN PABLO	URBANIZACION	COMPLEMENTARIA	REHABILITACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN COLIMA, COLONIA SAN PABLO, ARROYO EL TECOLOTE (FRENTE A SECUNDARIA NO. 8)	\$700,000.00	1.00	MURO	EQUIPAMIENTO URBANO
12	URBANA	VARIAS COLONIAS	URBANIZACION	COMPLEMENTARIA	REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS (ETAPA BANQUETAS Y ANDADORES), EN COLIMA, EN VARIAS COLONIAS	\$300,000.00	5.00	JARDINES	EQUIPAMIENTO URBANO
13	URBANA	VIVEROS	URBANIZACION	COMPLEMENTARIA	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (PASA-CALLES) EN COLIMA, COLONIA VIVEROS	\$255,451.35	285.00	M2	EQUIPAMIENTO URBANO
14	URBANA	LOMAS VERDES	URBANIZACION	COMPLEMENTARIA	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COLIMA, COLONIA RESIDENCIAL LOMAS VERDES, EN LA AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES DE SAAVEDRA, TRAMO AV. CONSTITUCIÓN A CALLE 27 DE SEPTIEMBRE	\$700,000.00	1,317.61	M2	VIALIDADES
15	URBANA	COL. CENTRO	URBANIZACION	COMPLEMENTARIA	REHABILITACIÓN DE CALLES (ASFALTO) EN COLIMA, COLONIA COLIMA CENTRO, CALLE ABASOLO, TRAMO CALLE MEDELLIN A OCAMPO	\$426,000.00	553.29	M2	VIALIDADES
16	URBANA	VARIAS COLONIAS	URBANIZACION	COMPLEMENTARIA	REHABILITACIÓN DE CALLES (ASFALTO) EN COLIMA, COLONIA EL MORALETE, AVENIDA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC, TRAMO AV. LORENZO LÓPEZ A CALLE IGNACIO TORRES	\$4,267,680.00	12,284.20	M2	VIALIDADES
17	URBANA	VARIAS COLONIAS	URBANIZACION	COMPLEMENTARIA	REHABILITACIÓN DE CALLES (ASFALTO) EN COLIMA, COLONIA DE LOS TRABAJADORES, AVENIDA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC, TRAMO CALLE IGNACIO TORRES A AV. COLIMA	\$2,008,320.00	5,780.80	M2	VIALIDADES
18	URBANA	VARIAS COLONIAS	URBANIZACION	COMPLEMENTARIA	REHABILITACIÓN DE CALLES (ASFALTO) EN COLIMA, COLONIA EL MORALETE, CALLE IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO JORGE WASHINGTON A CALLE IGNACIO TORRES	\$1,711,890.00	8,642.85	M2	VIALIDADES
19	URBANA	VARIAS COLONIAS	URBANIZACION	COMPLEMENTARIA	REHABILITACIÓN DE CALLES (ASFALTO) EN COLIMA, COLONIA EL MORALETE, CALLE IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO CALLE IGNACIO TORRES A AV. DE LA RAZA	\$769,110.00	3,883.02	M2	VIALIDADES
20	URBANA	VARIAS COLONIAS	URBANIZACION	COMPLEMENTARIA	REHABILITACIÓN DE CALLES (ASFALTO) EN COLIMA, COLONIA COLIMA CENTRO, CALLE PROF. GREGORIO TORRES QUINTERO, TRAMO CALLE NIGROMANTE A AV. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	\$1,018,000.00	5,573.77	M2	VIALIDADES
21	URBANA	VARIAS COLONIAS	URBANIZACION	COMPLEMENTARIA	REHABILITACIÓN DE CALLES (ASFALTO) EN COLIMA, COLONIA MAGISTERIAL, EN LA CALLE MARIANO ARISTA, TRAMO DE AV. DE LOS MAESTROS A CALLE LA ARMONÍA	\$668,880.00	2,130.29	M2	VIALIDADES
22	URBANA	VARIAS COLONIAS	URBANIZACION	COMPLEMENTARIA	REHABILITACIÓN DE CALLES (ASFALTO) EN COLIMA, COLONIA NIÑOS HÉROES, EN LA CALLE MARIANO ARISTA, TRAMO DE CALLE LA ARMONÍA A INDEPENDENCIA	\$1,189,120.00	3,787.17	M2	VIALIDADES
23	URBANA	VARIAS COLONIAS	URBANIZACION	COMPLEMENTARIA	REHABILITACIÓN DE CALLES (ASFALTO) EN COLIMA, COLONIA COLIMA CENTRO, CALLE GABINO BARREDA, TRAMO CALLE ALDAMA A AV. SAN FERNANDO	\$1,810,000.00	8,711.80	M2	VIALIDADES
24	URBANA	VARIAS COLONIAS	URBANIZACION	COMPLEMENTARIA	REHABILITACIÓN DE CALLES (ASFALTO) EN COLIMA, COLONIA COLIMA CENTRO, CALLE GRAL. SILVERIO NUÑEZ, TRAMO CALLE ALDAMA A AV. SAN FERNANDO	\$1,670,000.00	8,711.80	M2	VIALIDADES
25	URBANA	VARIAS COLONIAS	URBANIZACION	COMPLEMENTARIA	REHABILITACIÓN DE CALLES (ASFALTO) EN COLIMA, COLONIA LOS VIVEROS, AVENIDA LIC. CARLOS DE LA MADRID BEJAR, TRAMO AV. 20 DE NOVIEMBRE (GLORIETA REY COLIMAN) A VIAS DEL FF.CC.	\$2,375,000.00	6,237.00	KM	VIALIDADES



26	URBANA	VARIAS COLONIAS	URBANIZACION	COMPLEMENTARIA	REHABILITACIÓN DE CALLES (ASFALTO) EN COLIMA, COLONIA PATIOS DEL FERROCARRIL, AVENIDA LIC. CARLOS DE LA MADRID BEJAR, TRAMO VIAS DEL FF.CC. A CARRET. COLIMA-MANZANILLO (GLORIETA EMILIANO ZAPATA)	\$7,125,000.00	18,583.00	KM	VIALIDADES
----	--------	-----------------	--------------	----------------	--	----------------	-----------	----	------------

Se hace del conocimiento de los participantes que hubo una disminución en las asignación de recursos de este fondo respecto del ejercicio anterior, mismas que en el correspondiente al 2020 ascendió a \$ 36'362,924.00 y para este 2021 corresponden \$35'559,269.00, observándose una reducción de \$803,655.00, lo que conlleva una reducción real en alcances.

También se comentó que en lo referente a la efectividad de ejecución de recursos recibidos, se dio un importante avance por el Municipio al tener reintegros de recursos no ejercidos por \$180,685.62 que corresponden al 0.49% de la asignación anual.

Concluida la exposición de la información se pide a los presentes que de tener algún comentario por favor lo expresen; en el uso de la voz el Ing. Julio Lugo Barriga menciona que no ha tenido oportunidad de participar en otras reuniones por lo que en caso de tener alguna duda la hará saber y solicita expresa su interés y disposición a integrarse en reuniones sucesivas para el seguimiento de los avances, el Ing. Luis Armando Aguirre Rochin le ratifica que volver a extender invitaciones.

El Ing. Jesus Ríos Aguilar pregunta al respecto del tema de pavimentaciones en específico de la obra Pavimentación del Bulevar Carlos de la Madrid Béjar, consulta si los trabajos a realizar serán solamente sobre la área ya pavimentada, a lo que la Ing. Beatriz Ofelia Contreras Amador informa que efectivamente será en la misma superficie de rodamiento existente y que está considerado el trabajo de "fresado" áreas que el espesor actual del asfalto lo amerita, también informa que se repondrá en su totalidad el señalamiento actual existente; en adición el Ing. Jesus Ríos Aguilar informa que por la manera que ha evolucionado de manera natural no contralada el Bulevar de carretera a calle urbana, existen áreas entre el límite de derecho de vía y la zona pavimentada que no están urbanamente atendidas, teniendo faltantes de banquetas y zonas aún con terracerías, la Ing. Beatriz Ofelia Contreras Amador toma nota de los cometarios para consideraciones pertinentes al momento de los trabajos.



En lo que refiere a la calle G. Torres Quintero el Ing. Jesus Ríos Aguilar comenta que el nivel actual entre banquetas y asfalto con una capa adicional de repavimentación sería mínimo y provocaría riesgos en caso de que se opte por no pavimentar un "canal" lineal adjunto a todo lo largo de la banqueta que usualmente se ha visto se deja para no invadir con la nueva altura de asfalto a la banqueta (como se aprecia en la calle 16 de septiembre). La Ing. Beatriz Ofelia Contreras Amador explica que para no recurrir a esta solución no óptima se tiene considerado el trabajo de "fresado" para que las alturas sean las adecuadas en las nuevas capas de asfalto y confirma que los remates de la carpeta de rodamiento rehabilitada llegarán hasta la banqueta en un nivel funcional que no pondrá en riesgo a peatones o ciclistas.

Para la Avenida Niños Héroes el comentario por parte del Ing. Jesus Ríos Aguilar es que el área de acotamiento existente que originalmente fue configurada al haber sido esta vía una carretera en sus inicios y al ser alcanzada por la mancha urbana se ha vuelto una calle, tiene una capa muy delgada de asfalto que presenta daños e inclusive a desaparecido; la Ing. Beatriz Ofelia Contreras Amador informa que por los alcances presupuestales insuficientes sólo está considerada la superficie de rodamiento de los carriles de circulación, no teniendo proyectado atender en esta etapa las áreas de estacionamiento que fueron los acotamientos que mencionó el Ing. Jesus Ríos Aguilar.

En el uso de la voz por el Lic. Antonio Barajas Barbosa pregunta a la asamblea si será sometida a votación la propuesta 2021 que se acaba de presentar, a lo que el Ing. Luis Armando Aguirre Rochin confirma la falta este paso en el desarrollo de la Sesión y en este momento pide manifestar el estar de acuerdo en lo general y en lo particular con la propuesta levantando la mano, a lo que los participantes responden con el gesto solicitado.

Para desahogar el cuarto punto del orden del día, el Ing. Luis Armando Aguirre Rochin pregunta a los presentes si alguno tuviera algún asunto de orden general que exponer, para lo cual no hubo comentarios.



Como quinto punto del orden del día, el Ing. Luis Armando Aguirre Rochin, agradeció la presencia virtual de los presentes y pide al Mtro. Ricardo Ávila Recillas haga el favor de dar término de esta Sesión y tomando la palabra expresó el reconocimiento al trabajo de planeación y que se tenga en consideración que en el avance actual del ejercicio se requiere de un esfuerzo importante en términos de ejecución y considera que suficiente para concluir lo aquí presentado, y cita los siguiente: *"Siendo las 12:44 horas viernes 30 de abril de 2021 se dan por concluidos los trabajos esta 7ma. Sesión del COPLADEMUN en su Comisión Permanente, que las obras que han sido aprobadas en esta Sesión sean de beneficio para todos los colimenses, gracias, buenas tardes"*.

En representación del Presidente del COPLADEMUN Lic. Javier Llerenas Cobián, el Coordinador General del COPLADEMUN.



Ing. Luis Armando Aguirre Rochin

Director General de Obras Públicas y Planeación.

**Secretario Técnico del
COPLADEMUN.**



Mtro. Ricardo Ávila Recillas en
representación del **M.A. Santiago
Chavéz Chavéz**, Secretario de
Planeación y Finanzas del Gobierno del
Estado de Colima.


**Asesora Técnico Federal del
COPLADEMUN.**



Ing. Antonio Barajas Barbosa en
representación de **Licda. Ma.
Guadalupe Solís Ramírez**, Delegada
Estatual de Programas para el
Desarrollo en el Estado de Colima.




**Asesor Técnico Municipal del
COPLADEMUN.**


Ing. J. Jesús Ríos Aguilar, Director del
Instituto de Planeación para el
Municipio de Colima (IPCO).


**Asesor Técnico Estatal del
COPLADEMUN.**


**Ing. Marco Octavio Salvatierra
Pastor**, en representación de **Mtro.
Aldo Raúl Martínez Lizardi**,
Secretario de Desarrollo Social del
Gobierno del Estado de Colima.

**Representante del Consejo de
Participación Social Municipal del
COPLADEMUN.**


Arq. Ángel Mario Hoyos Hoyos en
representación del **Arq. Omar Edel
González Montes**, Presidente del
Colegio de Arquitectos del Estado de
Colima A.C.

**Representante del Consejo de
Participación Social Municipal del
COPLADEMUN.**


Ing. Julio Lugo Barriga, en
representación del **Lic. Carlos
Maldonado Orozco**,
Presidente de la CMIC Delegación
Colima.

**Coordinadora de la Comisión de
Obra Pública y Planeación del
COPLADEMUN.**


Ing. Beatriz Ofelia Contreras Amador,
Directora de Construcción.

**Presidente de la Comisión de
Planeación, Obras y Servicios
Públicos.**


C. Álvaro Lizardo Espinoza, Regidor
Suplente del Municipio de Colima.



**Coordinadora de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
del COPLADEMUN.**

Arq. Ana Isabel Galaviz Mosqueda.
Directora General de Desarrollo Urbano
y Medio Ambiente.

**Coordinadora de la Comisión de
Desarrollo Económico, Social y
Humano del COPLADEMUN.**

Mtra. Livier Velasco Nuncio,
Directora General de Desarrollo
Económico, Social y Humano.

**Coordinadora de la Comisión de
Eficiencia y Transparencia
Gubernamental del COPLADEMUN.**

Ing. Sara Judith Santibáñez Ibáñez, en
representación de la **C.P. María
Cristina González Márquez,**
Contralora del Municipio.

**Secretaria de Actas y Acuerdos del
COPLADEMUN.**

**Arq. Elizabeth Josefina García
Espíritu,** Jefa del Departamento de
Planeación y Evaluación del
Municipio.